Plano de Gestão de Obra Rua Rodrigo Reinel N.4 3Esq.

Este documento formaliza o **Plano de Gestão de Obra para a empreitada de reabilitação integral do imóvel**, estabelecendo as **diretrizes técnicas**, o **faseamento rigoroso** e as **responsabilidades contratuais necessárias** para garantir os padrões de qualidade exigidos pela engenharia e pela gestão de projetos de gama média-alta.

1. Identificação do Projeto e Metadados

A tabela abaixo resume os dados fundamentais para o controlo administrativo e operacional da empreitada:

CAMPO	DETALHE
Cliente	Alfredo Varela Pinto
Morada	Rua Rodrigo Reinel N.4 3º Esq.
Tipologia	T3
Área Estimada	85 m²
Valor Adjudicado	43.055 € (sem IVA)
Número do Orçamento	26_03
Data de Referência	02/05/2026

2. Fase 1: Preparação, Desmontagens e Demolições Estruturais

A execução técnica obrigatória desta fase foca-se na desconstrução seletiva e na reconfiguração espacial, garantindo a integridade dos elementos a reaproveitar:

- [ ] Desmontagem cuidada e **inventariação** integral dos móveis de cozinha para posterior **montagem e reaproveitamento** (conforme disposição planeada).
- [ ] Desmontagem técnica das pedras das janelas (peitos de cantaria) existentes para substituição.
- [ ] Desmontagem completa da casa de banho social (sanitários, bidé, lavatório, banheira).
- [ ] Desmontagem completa da casa de banho principal (sanitários, bidé, lavatório, banheira).
- [ ] Demolição estrutural das paredes entre a sala e o hall de entrada para ampliação e valorização da área social.
- [ ] Remoção de paredes específicas para redefinição geométrica da casa de banho principal e execução de nicho estrutural para roupeiro no quarto adjacente.
- [ ] Triagem rigorosa, transporte e depósito de todos os resíduos em vazadouro legalizado com gestão de entulhos.

3. Fase 2: Redes Técnicas e Infraestruturas (Instalações)

Controlo rigoroso da execução das especialidades, assegurando a conformidade normativa e a eficiência dos sistemas:

- **Águas e Esgotos**
  Instalação de nova rede de águas (quente/fria) em sistema multicamada na cozinha e instalações sanitárias, com substituição integral de tubagens antigas.
  Inclui obrigatoriamente válvulas de corte e nova rede de drenagem de esgotos em PVC, com caixas sifonadas de pavimento para um acabamento técnico perfeito.

- **Eletricidade e ITED**
  Substituição integral de toda a cablagem da habitação com novos enfiamentos (cabos rígidos V/A, azul e castanho).
  Montagem de novo quadro elétrico dimensionado para as necessidades contemporâneas e execução de ramal de descarga "terra" para o exterior.
  A aparelhagem final será a Efapel Logus 90 branca.

- **Cozinha**
  Execução técnica da infraestrutura elétrica para eletrodomésticos (forno, placa, exaustor, etc.) garantindo **passagens únicas** com recurso a disjuntores dedicados e independentes para cada equipamento de carga, assegurando a segurança do sistema.

4. Fase 3: Construção Civil e Alvenarias

- Trabalhos de pedreiro e trolha focados na consolidação e preparação de suportes:

- Execução de roços em paredes e pavimentos para embutir as novas redes técnicas, seguida do devido fecho e acompanhamento.

- Aplicação de rebocos e betonilhas de regularização para garantir a planimetria das superfícies.

- Construção das novas paredes em alvenaria ou gesso cartonado para a reconfiguração do WC principal e nicho do roupeiro. Inclui-se a reparação técnica do sistema de caixilharia da casa de banho para embutir novas roldanas e fitas de estore.

5. Fase 4: Revestimentos e Acabamentos de Superfície

Aplicação de materiais de acabamento com foco no detalhe e na compatibilidade química dos produtos:

- **Tetos:** Execução de teto falso em gesso cartonado (pladur) em todas as divisões da habitação.
- **Paredes:** Esquema de pintura composto por uma demão de primário e duas a três demões de Vinyl Matt branco. Aplicação de cerâmicos (fornecidos pelo cliente) utilizando **cimento cola flex** (específico para aplicação sobre o piso existente) e **betume para juntas** adequado.
- **Pavimentos:** Nivelamento e preparação do suporte para aplicação de novo pavimento e rodapé (fornecidos pelo cliente), garantindo uma base firme e nivelada.
- **Carpintarias:** Intervenção direta para reparação técnica e pintura integral das portas interiores existentes.

6. Fase 5: Montagens Finais e Equipamentos

Finalização e comissionamento da obra:

1. Montagem de loiças sanitárias, instalação de resguardos e aplicação de isolamentos estanques com silicones fungicidas.
2. Instalação dos novos peitos de cantaria nas janelas.
3. Montagem e ajuste final da cozinha, garantindo o perfeito funcionamento dos módulos reaproveitados.
4. Instalação final da aparelhagem elétrica (centros, teclas e espelhos).

7. Condições Operacionais e Logística de Entrega

1. **Limpeza:** Garantia de entrega da obra em estado de limpeza total e imediata utilização.
2. **Gestão de Alterações:** Qualquer trabalho extra ou desvio ao plano orçamentado exige confirmação formal prévia e acordo escrito sobre o valor.
3. **Garantia:** Prazo de 2 anos para a execução técnica (revestimentos, pinturas, canalizações, eletricidade). A garantia de equipamentos específicos (caixilharias, sanitários) segue os termos e prazos dos respetivos fabricantes. O empreiteiro assume total responsabilidade por defeitos ocultos derivados de má execução.
4. **Plano de Pagamentos:** Adjudicação (50%), Reforço durante a execução (30%) e Conclusão/Entrega (20%).

8. Notas de Exclusão e Responsabilidade do Cliente

Nota Técnica
O valor de 43.055 € contempla todos os consumíveis e materiais de construção necessários (cabos, tubagens, cimento cola flex, betumes, tintas, pladur, etc.).

Estão estritamente excluídos do fornecimento pelo empreiteiro:

- Loiças sanitárias, bases de duche e torneiras;
- Pavimentos e rodapés de acabamento;
- Revestimentos cerâmicos de parede;
- Eletrodomésticos, focos de iluminação de teto, mobílias e roupeiros.